

RELATÓRIO DOS PROCESSOS

ÁGUAS DE FORTALEZA AS, CNPJ Nº 21.635.363/0001-73

O presente relatório é referente ao status de todos os processos da Águas de Fortaleza SA com assessoria da HL Soluções Ambientais.

USINA DE DESSALINIZAÇÃO					
MUDANÇA DE TITULARIDADE DE PROCESSO DE LP - SEMACE					
ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Declaração	OK	-	CAGECE	-	-
CNPJ	OK	-	Maquise	Samea	-
Contrato Social	OK	-	Maquise	Samea	-
Comprovante Endereço	OK	-	Maquise	Samea	-
Publicação	OK	-	HL Soluções Ambientais	Talita	-
Requerimento	OK	-	HL Soluções Ambientais	Talita	-
Protocolo processo	TRAMITANDO	Protocolado dia 30/09/2021	CAGECE	-	-

USINA DE DESSALINIZAÇÃO					
LICENCIAMENTO IPHAN					
ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Ofício Mudança Titularidade	OK	Assinatura	Marquise	Samea	-
Endosso Financeiro	OK	-	Maquise	Samea	-
TCE	OK	-	Maquise	Samea	-
Protocolo	PENDENTE				

USINA DE DESSALINIZAÇÃO
LINHA DE TRANSMISSÃO - LP

ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Requerimento	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Talita	-
Publicação	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Talita	-
Ficha de Caracterização	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Talita	-
Planta de Situação com áreas	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Verificar se cliente possui	-
Planta Georreferenciada	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Verificar se cliente possui	-

USINA DE DESSALINIZAÇÃO
MUDANÇA TITULARIDADE DOCUMENTOS

ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	TÉCNICO/SETOR	PRAZO
Anuência IBAMA	PENDENTE	Iniciar processo	HL	Talita	30/09/2021
Anuência SEUMA	PROTOCOLADO	-	HL	Talita	30/09/2021
Anuência SPU	PENDENTE	Aguardar envio do protocolo	HL	Talita	-

USINA DE DESSALINIZAÇÃO				
EIA/RIMA				
ESCOPO	STATUS	PENDÊNCIA	RESPONSABILIDADE	PRAZO
Matriz de Stakeholders	OK	-	HL	06/10/2021
Legislação Ambiental Pertinente	OK	-	HL	01/10/2021
Identificação Do Empreendimento E Do Empreendedor	OK	-	HL	18/10/2021
Compensação Ambiental	OK	-	HL	18/10/2021
Área De Influência Do Empreendimento	OK	-	HL	18/10/2021
Caracterização Da Área Do Empreendimento	OK	-	HL/IEPRO	15/10/2021
Diagnóstico Arqueológico E Paleontológico	Elaboração	-	HL	15/10/2021
Ambiente Terrestre	Elaboração	-	HL	30/10/2021
Identificação E Análise Dos Impactos Ambientais	Elaboração	-	HL/IEPRO	30/10/2021
Planos E Projetos Co-Localizados	Elaboração	-	HL	01/11/2021
Caracterização Do Empreendimento	Elaboração	-	HL	11/11/2021
Gerenciamento Ambiental	Elaboração	-	HL	15/11/2021
Diagnóstico Ambiental Das Áreas De Influência	Elaboração	-	HL/IEPRO	15/11/2021
Meio Físico	Elaboração	-	IEPRO	15/11/2021
Ambiente Marinho	Elaboração	-	IEPRO	30/11/2021
Meio Socioeconômico (Antrópico) – Pesquisa	Elaboração	-	HL/IEPRO	30/11/2021
Proposição Das Medidas Mitigadoras	Elaboração	-	HL/IEPRO	30/11/2021
Estudo Da Análise De Risco	Elaboração	-	HL/IEPRO	30/11/2021
Programa De Controle E Monitoramento Dos Impactos Ambientais	Elaboração	-	HL/IEPRO	06/12/2021
Programa de Gestão Ambiental	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Programa de Monitoramento da Biota Marinha	Elaboração	-	IEPRO	06/12/2021

Plano de Controle Ambiental das Obras	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Plano de Monitoramento do Nível de Ruídos e Vibrações	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Plano de Proteção ao Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Programa de Educação Ambiental	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Programa de Auditoria Ambiental	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Plano de Ação de Emergências para vazamentos de Produtos Químicos	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Plano de Comunicação Social para as comunidades circunvizinhas ao empreendimento	Elaboração	-	IEPRO	06/12/2021
Programa de Identificação e Resgate do Patrimônio Arqueológico, Cultural e Histórico	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Programa de Gerenciamento de Efluentes, de Gerenciamento de Resíduos, de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos, de Combate à Poluição Sonora e Visual	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Programa de Capacitação dos Operários para Operação e Manutenção da Usina de Dessalinização	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Plano de Monitoramento da Qualidade da Água do Mar	Elaboração	-	IEPRO	06/12/2021

Plano de Manutenção da Infraestrutura Implantada	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Plano de Eventual desativação do empreendimento, compreendendo a retirada das estruturas e recuperação das áreas impactadas	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Plano de Monitoramento da Atividade Pesqueira	Elaboração	-	IEPRO	06/12/2021
Plano de Amostragem de Biotá Marinha	Elaboração	-	IEPRO	06/12/2021
Plano De Monitoramento Da Dinâmica Costeira Na Área De Influência Do Empreendimento	Elaboração	-	IEPRO	06/12/2021
Cronograma Global Das Obras E Etapas Com As Medidas Mitigadoras	Elaboração	-	HL	06/12/2021
Estudo Do Prognóstico Da Qualidade Ambiental	Elaboração	-	HL/IEPRO	12/12/2021
Conclusões E Recomendações	Elaboração	-	HL/IEPRO	12/12/2021
Anexos	Elaboração	-	HL	12/12/2021
Referências Bibliográficas	Elaboração	-	HL/IEPRO	12/12/2021
Documentação Complementar E Estudo Básico	Elaboração	-	HL/IEPRO	14/12/2021
Rima – Relatório De Impacto Ambiental	Elaboração	-	HL/IEPRO	20/12/2021
Glossário	Elaboração	-	HL/IEPRO	20/12/2021